

Общество с ограниченной ответственностью «Завод НАРТИС» (ООО «Завод НАРТИС») г. Череповец, Северное шоссе д.40В

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

№2024-023242001795 от «23» июля 2024 г.

Вид поверки	Первичная
Место проведения поверки	162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Северное ш., д. 40 В
Номер и дата заявления (квитанции)	ООО «Завод НАРТИС»
или наименование заказчика:	
Наименование, тип	Счетчик электроэнергии трехфазный интеллектуальный НАРТИС-И300, модификация НАРТИС-И300-W132-
(модификация) средства	A1R1-230-5-100A-TN-RS485-G/2-P1-HI2KLMOQ2V3-D, Γοcpeecτp № 86200-22
измерений,	
регистрационный номер в	
Госреестре СИ РФ	
Основные метрологические	В соответствии с описанием типа
характеристики СИ	
Заводской номер	023242001795
Наименование и (или)	РТ-МП-1168-551-2022 (с Изменением №2)

обозначение документа, на основании которого выполнена поверка		
Условия проведения поверки:		
температура окружающего воздуха, °С	21,1	
относительная влажность воздуха, %	10,4	
атмосферное давление, кПа	00,3	
Применяемые эталоны		оматические трехфазные для поверки счетчиков электрической энергии
		ллон 2 разряда по Приказу Росстандарта № 1436 от 23.07.2021
	` ` `	зведения единиц силы тока основной гармоники) к ГПС, эталон 2 разряда
	по Приказу Росстандарта № 1436 от 2	23.07.2021 Приложение Б (Подсистема воспроизведения единиц
	напряжения основной гармоники) к І	ГПС, эталон 2 разряда по Приказу Росстандарта № 1436 от 23.07.2021
	Приложение А (Подсистема воспрои	зведения единиц электрической мощности) к ГПС.

Результаты поверки:

- 1 Внешний осмотр
- 1.1 Внешний вид счетчика соответствует описанию типа;
- 1.2 Соблюдаются требования по защите счетчика от несанкционированного вмешательства согласно описания типа;
- 1.3 Отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки.

Вывод: Соответствует требованиям п. 7 методики поверки.

2 Подготовка к поверке и опробование

Результат:

2.1 На восьмиразрядном табло циклически в автоматическом режиме и посредством нажатия кнопки отображается накопленная активная и реактивная энергия прямого и обратного направления;

Вывод: Соответствует требованиям п. 8 методики поверки.

2.2 Проверка правильности работы счетного механизма

Таблица 1 - Результат проверки правильности работы счетного механизма

	Пара	метры входного си	гнала		Вид	Начальные	Конечные по-	Приращение	Нормированное
Напряжение, В	Сила тока, А	Угол фазового сдвига, °	Частота, Гц	Время измерения, с	электроэнергии	показания ин- дикатора счет- чика	казания инди- катора счетчи- ка	показаний	значение
3 x 230	3 x 7,5	60	50	180	Активная	1,290 кВт∙ч	1,420 кВт∙ч	0,130 кВт·ч	Приращение зафиксировано
3 x 230	3 x 7,5	60	50	180	Реактивная	0,250 квар∙ч	0,480 квар·ч	0,230 квар∙ч	Приращение зафиксировано

Вывод: Соответствует требованиям п. 11.1 методики поверки.

3 Проверка электрической прочности изоляции

Результат: Изоляция счетчика выдержала воздействие прикладываемого напряжения без пробоя или перекрытия изоляции.

Вывод: Соответствует требованиям п. 10 методики поверки.

4 Проверка отсутствия самохода

Таблица 2 - Результаты проверки отсутствия самохода

	Γ	Іараметры входного сигнал	іа		Вид	Зарегистрирован-
Напряжение, В	Сила тока, А	Угол фазового сдвига, °	Частота, Гц	Время измерения, с	электроэнергии	ное количество импульсов
3 x 264,5	0	0	50	392	Активная	0

	Ι	Іараметры входного сигнал	ra .		Вид	Зарегистрирован-
Напряжение, В	Сила тока, А	Время измерения, с	электроэнергии	ное количество импульсов		
3 x 264,5	0	0	50	314	Реактивная	0

Вывод: Соответствует требованиям п. 11.2 методики поверки.

5 Идентификация программного обеспечения

Результат:

- Идентификационное наименование ПО: FWM_NARTIS-I300;
- Номер версии (идентификационный номер ПО): 255.07.2.1.216;
- Цифровой идентификатор ПО: AD 3B D7 42.

Вывод: Соответствует требованиям п. 9 методики поверки.

- 6 Определение метрологических характеристик
- 6.1 Проверка стартового тока (чувствительности)

Таблица 3 - Результат проверки стартового тока (чувствительности)

	Па	раметры входного сигна	ала		Направление	Вид	Счет
Напряжение, В	Сила тока, А	Угол фазового сдвига, °	Частота, Гц	Время измерения, с	электроэнергии	электроэнергии	импульсов
3 x 230	3 x 0,02	0	50	400	Прямое	Активная	Зафиксирован счёт импульсов
3 x 230	3 x 0,02	90	50	400	Прямое	Реактивная	Зафиксирован счёт импульсов

	Па	раметры входного сигна	ала		Направление	Вид	Счет
Напряжение, В	Сила тока, А	Угол фазового сдвига, °	Частота, Гц	Время измерения, с	электроэнергии	электроэнергии	импульсов
3 x 230	3 x 0,02	180	50	400	Обратное	Активная	Зафиксирован счёт импульсов
3 x 230	3 x 0,02	270	50	400	Обратное	Реактивная	Зафиксирован счёт импульсов

Вывод: Соответствует требованиям п. 11.3 методики поверки.

6.2 Определение основной относительной погрешности измерений, основной абсолютной погрешности часов, погрешности измерения параметров электрической энергии

Таблица 4 - Результаты измерений

Номер	Пункт						Пар	раметры в	кодного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В. °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
1	11.4	230	230	230	0,25	0,25	0,25	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0180 %	±1,5 %
2	11.4	230	230	230	0,25	0,25	0,25	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	172,4780 Вт	173,0000 Вт	0,3026 %	±1,5 %
3	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-0,0130 %	±1 %
4	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	345,0320 Вт	345,0000 Вт	-0,0093 %	±1 %
5	11.4	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-0,1660 %	±1 %
6	11.4	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	3449,4500 Вт	3454,0000 Вт	0,1319 %	±1 %
7	11.4	230	230	230	100	100	100	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	100,0000 %	±1 %
8	11.4	230	230	230	100	100	100	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	68984,0000	69069,0000	0,1232 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
операции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	ение жение жение тока тока тока иза A, фаза B, фаза C, фаза A, фаза B, фаза C,	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	, Время параметр зизмерения, с		значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности				
																Вт	Вт		
9	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0630 %	±1,5 %
10	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	172,4720 Вт	173,0000 Вт	0,3061 %	±1,5 %
11	11.4	230	230	230	1	1	1	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0530 %	±1 %
12	11.4	230	230	230	1	1	1	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	344,9260 Вт	345,0000 Вт	0,0215 %	±1 %
13	11.4	230	230	230	5	5	5	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0330 %	±1 %
14	11.4	230	230	230	5	5	5	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	1724,9700 Вт	1726,0000 Вт	0,0597 %	±1 %
15	11.4	230	230	230	100	100	100	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	4,1670 %	±1 %
16	11.4	230	230	230	100	100	100	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	34496,5000 BT	34438,0000 BT	-0,1696 %	±1 %
17	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	323	323	323	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0000 %	±1,5 %
18	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	323	323	323	120	-120	50	10	Активная мощность	275,5420 Вт	276,0000 Вт	0,1662 %	±1,5 %
19	11.4	230	230	230	1	1	1	323	323	323	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0330 %	±1 %
20	11.4	230	230	230	1	1	1	323	323	323	120	-120	50	10	Активная мощность	551,0270 Вт	552,0000 Вт	0,1766 %	±1 %
21	11.4	230	230	230	5	5	5	323	323	323	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0000 %	±1 %
22	11.4	230	230	230	5	5	5	323	323	323	120	-120	50	10	Активная мощность	2754,7600 BT	2758,0000 BT	0,1176 %	±1 %
23	11.4	230	230	230	100	100	100	323	323	323	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-96,0990 %	±1 %
24	11.4	230	230	230	100	100	100	323	323	323	120	-120	50	10	Активная мощность	55093,3000 Вт	55214,0000 BT	0,2191 %	±1 %
25	11.4	230	230	230	0,5	0	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0130 %	±2 %
26	11.4	230	230	230	0,5	0	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	115,0060 Вт	115,0000 Вт	-0,0052 %	±2 %
27	11.4	230	230	230	0	0,5	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0130 %	±2 %
28	11.4	230	230	230	0	0,5	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	114,9990 Вт	115,0000 Вт	0,0009 %	±2 %
29	11.4	230	230	230	0	0	0,5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,1230 %	±2 %
30	11.4	230	230	230	0	0	0,5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	115,0170 Вт	115,0000 Вт	-0,0148 %	±2 %
31	11.4	230	230	230	5	0	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0000 %	±2 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
32	11.4	230	230	230	5	0	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	1150,0400 Вт	1151,0000 Вт	0,0835 %	±2 %
33	11.4	230	230	230	0	5	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0000 %	±2 %
34	11.4	230	230	230	0	5	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	1149,8900 Вт	1151,0000 Вт	0,0965 %	±2 %
35	11.4	230	230	230	0	0	5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,1670 %	±2 %
36	11.4	230	230	230	0	0	5	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	1149,8600 Вт	1151,0000 Вт	0,0991 %	±2 %
37	11.4	230	230	230	100	0	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	1,3510 %	±2 %
38	11.4	230	230	230	100	0	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	22995,1000 Вт	23029,0000 BT	0,1474 %	±2 %
39	11.4	230	230	230	0	100	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-2,5970 %	±2 %
40	11.4	230	230	230	0	100	0	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	22999,6000 BT	23016,0000 BT	0,0713 %	±2 %
41	11.4	230	230	230	0	0	100	0	0	0	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,6710 %	±2 %
42	11.4	230	230	230	0	0	100	0	0	0	120	-120	50	10	Активная мощность	23016,9000 BT	23043,0000 BT	0,1134 %	±2 %
43	11.4	230	230	230	1	0	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,1070 %	±2 %
44	11.4	230	230	230	1	0	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	114,9090 Вт	115,0000 Вт	0,0792 %	±2 %
45	11.4	230	230	230	0	1	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0270 %	±2 %
46	11.4	230	230	230	0	1	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	114,8560 Вт	115,0000 Вт	0,1254 %	±2 %
47	11.4	230	230	230	0	0	1	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0870 %	±2 %
48	11.4	230	230	230	0	0	1	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	115,0870 Вт	115,0000 Вт	-0,0756 %	±2 %
49	11.4	230	230	230	5	0	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-0,0330 %	±2 %
50	11.4	230	230	230	5	0	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	575,3540 Вт	576,0000 BT	0,1123 %	±2 %
51	11.4	230	230	230	0	5	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-0,0670 %	±2 %
52	11.4	230	230	230	0	5	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	574,4690 Вт	575,0000 BT	0,0924 %	±2 %
53	11.4	230	230	230	0	0	5	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0330 %	±2 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	дии дики повер- ки фа	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и В), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
54	11.4	230	230	230	0	0	5	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	575,5380 Вт	576,0000 Вт	0,0803 %	±2 %
55	11.4	230	230	230	100	0	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	-0,6620 %	±2 %
56	11.4	230	230	230	100	0	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	11501,1000 Вт	11495,0000 Вт	-0,0530 %	±2 %
57	11.4	230	230	230	0	100	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,0000 %	±2 %
58	11.4	230	230	230	0	100	0	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	11486,7000 Вт	11472,0000 Вт	-0,1280 %	±2 %
59	11.4	230	230	230	0	0	100	60	60	60	120	-120	50	10	Активная энергия	-	-	0,6710 %	±2 %
60	11.4	230	230	230	0	0	100	60	60	60	120	-120	50	10	Активная мощность	11524,9000 Вт	11496,0000 Вт	-0,2508 %	±2 %
61	11.4	230	230	230	0,25	0,25	0,25	90	90	90	120	-120	50	20	Реактивная энергия	-	-	0,1230 %	±1,5 %
62	11.4	230	230	230	0,25	0,25	0,25	90	90	90	120	-120	50	20	Реактивная мощность	172,4690 вар	173,0000 вар	0,3079 %	±1,5 %
63	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	90	90	90	120	-120	50	30	Реактивная энергия	-	-	0,0800 %	±1 %
64	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	344,9990 вар	345,0000 вар	0,0003 %	±1 %
65	11.4	230	230	230	5	5	5	90	90	90	120	-120	50	30	Реактивная энергия	-	-	-0,2000 %	±1 %
66	11.4	230	230	230	5	5	5	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	3449,6300 вар	3453,0000 вар	0,0977 %	±1 %
67	11.4	230	230	230	100	100	100	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	100,0000 %	±1 %
68	11.4	230	230	230	100	100	100	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	68990,8000 вар	69056,0000 вар	0,0945 %	±1 %
69	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1270 %	±1,5 %
70	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	172,5560 вар	173,0000 вар	0,2573 %	±1,5 %
71	11.4	230	230	230	1	1	1	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0400 %	±1 %
72	11.4	230	230	230	1	1	1	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	344,9740 вар	346,0000 вар	0,2974 %	±1 %
73	11.4	230	230	230	5	5	5	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
74	11.4	230	230	230	5	5	5	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	1724,8000 вар	1727,0000 вар	0,1276 %	±1 %
75	11.4	230	230	230	100	100	100	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-1,9610 %	±1 %
76	11.4	230	230	230	100	100	100	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	34500,7000 вар	34623,0000 вар	0,3545 %	±1 %
77	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,0200 %	±1,5 %
78	11.4	230	230	230	0,5	0,5	0,5	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-172,4570 вар	-172,0000 вар	-0,2650 %	±1,5 %
79	11.4	230	230	230	1	1	1	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	1	0,0000 %	±1 %
80	11.4	230	230	230	1	1	1	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-344,9140 вар	-345,0000 вар	0,0249 %	±1 %
81	11.4	230	230	230	5	5	5	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0670 %	±1 %
82	11.4	230	230	230	5	5	5	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-1724,6700 вар	-1726,0000 вар	0,0771 %	±1 %
83	11.4	230	230	230	100	100	100	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	ı	-1,9610 %	±1 %
84	11.4	230	230	230	100	100	100	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-34488,7000 вар	-34430,0000 вар	-0,1702 %	±1 %
85	11.4	230	230	230	1	1	1	14	14	14	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1400 %	±1,5 %
86	11.4	230	230	230	1	1	1	14	14	14	120	-120	50	10	Реактивная мощность	166,9530 вар	167,0000 вар	0,0282 %	±1,5 %
87	11.4	230	230	230	5	5	5	14	14	14	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0670 %	±1,5 %
88	11.4	230	230	230	5	5	5	14	14	14	120	-120	50	10	Реактивная мощность	834,5310 вар	836,0000 вар	0,1760 %	±1,5 %
89	11.4	230	230	230	100	100	100	14	14	14	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	1,3510 %	±1,5 %
90	11.4	230	230	230	100	100	100	14	14	14	120	-120	50	10	Реактивная мощность	16685,9000 вар	16810,0000 вар	0,7437 %	±1,5 %
91	11.4	230	230	230	1	1	1	345	345	345	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0000 %	±1,5 %
92	11.4	230	230	230	1	1	1	345	345	345	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-178,4820 вар	-178,0000 вар	-0,2701 %	±1,5 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и В), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
93	11.4	230	230	230	5	5	5	345	345	345	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0000 %	±1,5 %
94	11.4	230	230	230	5	5	5	345	345	345	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-892,5990 вар	-893,0000 вар	0,0449 %	±1,5 %
95	11.4	230	230	230	100	100	100	345	345	345	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0000 %	±1,5 %
96	11.4	230	230	230	100	100	100	345	345	345	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-17854,4000 вар	-17779,0000 вар	-0,4223 %	±1,5 %
97	11.4	230	230	230	0,5	0	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1300 %	±1,5 %
98	11.4	230	230	230	0,5	0	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	115,0020 вар	115,0000 вар	-0,0017 %	±1,5 %
99	11.4	230	230	230	0	0,5	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0900 %	±1,5 %
100	11.4	230	230	230	0	0,5	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	114,9810 вар	116,0000 вар	0,8862 %	±1,5 %
101	11.4	230	230	230	0	0	0,5	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1440 %	±1,5 %
102	11.4	230	230	230	0	0	0,5	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	115,0110 вар	116,0000 вар	0,8599 %	±1,5 %
103	11.4	230	230	230	5	0	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0330 %	±1,5 %
104	11.4	230	230	230	5	0	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	1149,9800 вар	1151,0000 вар	0,0887 %	±1,5 %
105	11.4	230	230	230	0	5	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0000 %	±1,5 %
106	11.4	230	230	230	0	5	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	1149,9100 вар	1151,0000 вар	0,0948 %	±1,5 %
107	11.4	230	230	230	0	0	5	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0000 %	±1,5 %
108	11.4	230	230	230	0	0	5	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	1149,8200 вар	1152,0000 вар	0,1896 %	±1,5 %
109	11.4	230	230	230	100	0	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-1,9610 %	±1,5 %
110	11.4	230	230	230	100	0	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	22997,3000 вар	23034,0000	0,1596 %	±1,5 %
111	11.4	230	230	230	0	100	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	1,3510 %	±1,5 %
112	11.4	230	230	230	0	100	0	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная	22982,9000	23001,0000	0,0788 %	±1,5 %

Номер	Пункт						Пар	раметры в	ходного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви-	Угол фазо- вого сдви-	Угол фазо- вого сдви-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями	сдвига между фазными напряжениями	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
								га, фаза А, °	га, фаза В, °	га, фаза С, °	(для фаз A и В), °	(для фаз A и C), °							
															мощность	вар	вар		
113	11.4	230	230	230	0	0	100	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	1,3510 %	±1,5 %
114	11.4	230	230	230	0	0	100	90	90	90	120	-120	50	10	Реактивная мощность	22987,6000 вар	23026,0000	0,1670 %	±1,5 %
115	11.4	230	230	230	1	0	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0270 %	±1,5 %
116	11.4	230	230	230	1	0	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	115,0550 вар	115,0000 вар	-0,0478 %	±1,5 %
117	11.4	230	230	230	0	1	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0470 %	±1,5 %
118	11.4	230	230	230	0	1	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	115,0800 вар	115,0000 вар	-0,0695 %	±1,5 %
119	11.4	230	230	230	0	0	1	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1540 %	±1,5 %
120	11.4	230	230	230	0	0	1	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	114,8810 вар	115,0000 вар	0,1036 %	±1,5 %
121	11.4	230	230	230	5	0	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,0330 %	±1,5 %
122	11.4	230	230	230	5	0	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	574,7130 вар	575,0000 вар	0,0499 %	±1,5 %
123	11.4	230	230	230	0	5	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0330 %	±1,5 %
124	11.4	230	230	230	0	5	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	575,6440 вар	577,0000 вар	0,2356 %	±1,5 %
125	11.4	230	230	230	0	0	5	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,1670 %	±1,5 %
126	11.4	230	230	230	0	0	5	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	574,5130 вар	576,0000 вар	0,2588 %	±1,5 %
127	11.4	230	230	230	100	0	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,6620 %	±1,5 %
128	11.4	230	230	230	100	0	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	11481,4000 вар	11514,0000 вар	0,2839 %	±1,5 %
129	11.4	230	230	230	0	100	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	1,3510 %	±1,5 %
130	11.4	230	230	230	0	100	0	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	11502,0000 вар	11536,0000 вар	0,2956 %	±1,5 %
131	11.4	230	230	230	0	0	100	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	1,3510 %	±1,5 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
132	11.4	230	230	230	0	0	100	30	30	30	120	-120	50	10	Реактивная мощность	11489,0000 вар	11545,0000 вар	0,4874 %	±1,5 %
133	11.4	230	230	230	1	0	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0400 %	±1,5 %
134	11.4	230	230	230	1	0	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-114,9200 вар	-114,0000 вар	-0,8006 %	±1,5 %
135	11.4	230	230	230	0	1	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,0400 %	±1,5 %
136	11.4	230	230	230	0	1	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-114,8560 вар	-114,0000 вар	-0,7453 %	±1,5 %
137	11.4	230	230	230	0	0	1	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0130 %	±1,5 %
138	11.4	230	230	230	0	0	1	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-115,0660 вар	-114,0000 вар	-0,9264 %	±1,5 %
139	11.4	230	230	230	5	0	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,0330 %	±1,5 %
140	11.4	230	230	230	5	0	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-575,2520 вар	-575,0000 вар	-0,0438 %	±1,5 %
141	11.4	230	230	230	0	5	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,0670 %	±1,5 %
142	11.4	230	230	230	0	5	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-574,2190 вар	-574,0000 вар	-0,0381 %	±1,5 %
143	11.4	230	230	230	0	0	5	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,0670 %	±1,5 %
144	11.4	230	230	230	0	0	5	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-575,1570 вар	-575,0000 вар	-0,0273 %	±1,5 %
145	11.4	230	230	230	100	0	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,6620 %	±1,5 %
146	11.4	230	230	230	100	0	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-11504,3000 вар	-11507,0000 вар	0,0235 %	±1,5 %
147	11.4	230	230	230	0	100	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	-0,6620 %	±1,5 %
148	11.4	230	230	230	0	100	0	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-11487,4000 вар	-11471,0000 вар	-0,1428 %	±1,5 %
149	11.4	230	230	230	0	0	100	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная энергия	-	-	0,6710 %	±1,5 %
150	11.4	230	230	230	0	0	100	330	330	330	120	-120	50	10	Реактивная мощность	-11509,4000 вар	-11487,0000 вар	-0,1946 %	±1,5 %

Номер	Пункт						Пар	раметры в	ходного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза A, A	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и В), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и C), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	1 *	допускае- мой по- грешности
151	11.5	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза А	183,9870 B	184,1000 B	0,0614 %	±0,5 %
152	11.5	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза В	184,0140 B	184,1000 B	0,0467 %	±0,5 %
153	11.5	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза С	183,9910 B	184,1000 B	0,0592 %	±0,5 %
154	11.5	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение АВ	318,4564 B	318,5000 B	0,0137 %	±0,5 %
155	11.5	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение АС	319,2729 B	319,6000 B	0,1025 %	±0,5 %
156	11.5	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение ВС	318,2805 B	318,3000 B	0,0061 %	±0,5 %
157	11.5	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза А	229,9620 B	230,1000 B	0,0600 %	±0,5 %
158	11.5	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза В	229,9980 B	230,2000 B	0,0878 %	±0,5 %
159	11.5	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза С	229,9610 B	230,1000 B	0,0604 %	±0,5 %
160	11.5	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение АВ	398,0547 B	398,1000 B	0,0114 %	±0,5 %
161	11.5	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение АС	399,0883 B	399,5000 B	0,1032 %	±0,5 %
162	11.5	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение ВС	397,8980 B	397,9000 B	0,0005 %	±0,5 %
163	11.5	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза А	275,9250 B	276,0000 B	0,0272 %	±0,5 %
164	11.5	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза В	275,9640 B	276,1000 B	0,0493 %	±0,5 %
165	11.5	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Напряжение фаза С	275,9370 B	276,1000 B	0,0591 %	±0,5 %
166	11.5	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение АВ	477,7002 B	477,7000 B	-0,0000 %	±0,5 %
167	11.5	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение АС	478,8486 B	479,4000 B	0,1152 %	±0,5 %
168	11.5	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Межфазное напряжение ВС	477,5045 B	477,7000 B	0,0409 %	±0,5 %
169	11.6	184	184	184	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент несимметрии	0,0000	0,0900	0,0900	±0,3

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного си	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и В), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															напряжений по обратной последовательности				
170	11.6	202,4	211,6	217,12	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	2,0300	1,9400	-0,0900	±0,3
171	11.6	279,68	257,6	235,52	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	4,9500	4,9400	-0,0100	±0,3
172	11.7	230	230	230	0,25	0,25	0,25	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза А	0,2498 A	0,2500 A	0,0801 %	±5 %
173	11.7	230	230	230	0,25	0,25	0,25	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза В	0,2500 A	0,2490 A	-0,4000 %	±5 %
174	11.7	230	230	230	0,25	0,25	0,25	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза С	0,2500 A	0,2490 A	-0,4000 %	±5 %
175	11.7	230	230	230	0,5	0,5	0,5	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза А	0,5002 A	0,5000 A	-0,0400 %	±5 %
176	11.7	230	230	230	0,5	0,5	0,5	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза В	0,4999 A	0,5000 A	0,0200 %	±5 %
177	11.7	230	230	230	0,5	0,5	0,5	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза С	0,5001 A	0,5000 A	-0,0200 %	±5 %
178	11.7	230	230	230	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза А	1,0001 A	1,0000 A	-0,0100 %	±5 %
179	11.7	230	230	230	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза В	0,9999 A	0,9990 A	-0,0900 %	±5 %
180	11.7	230	230	230	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза С	1,0001 A	1,0000 A	-0,0100 %	±5 %
181	11.7	230	230	230	1,25	1,25	1,25	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза А	1,2501 A	1,2500 A	-0,0080 %	±1 %
182	11.7	230	230	230	1,25	1,25	1,25	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза В	1,2500 A	1,2500 A	0,0000 %	±1 %
183	11.7	230	230	230	1,25	1,25	1,25	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза С	1,2504 A	1,2500 A	-0,0320 %	±1 %
184	11.7	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза А	5,0002 A	5,0020 A	0,0360 %	±1 %
185	11.7	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза В	4,9995 A	4,9990 A	-0,0100 %	±1 %
186	11.7	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза С	4,9991 A	5,0000 A	0,0180 %	±1 %
187	11.7	230	230	230	100	100	100	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза А	99,9579 A	100,0740 A	0,1161 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и В), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
188	11.7	230	230	230	100	100	100	0	0	0	120	-120	50		Ток фаза В	99,9879 A	99,9920 A	0,0041 %	±1 %
189	11.7	230	230	230	100	100	100	0	0	0	120	-120	50	-	Ток фаза С	100,0460 A	100,0340 A	-0,0120 %	±1 %
190	11.8	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Частота	50,0015 Гц	50,0000 Гц	-0,0015 Гц	±0,05 Гц
191	11.8	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Отклонение частоты	0,0015 Гц	0,0000 Гц	-0,0015 Гц	±0,05 Гц
192	11.8	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	47,5	-	Частота	47,5015 Гц	47,5000 Гц	-0,0015 Гц	±0,05 Гц
193	11.8	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	47,5	-	Отклонение частоты	-2,4985 Гц	-2,5000 Гц	-0,0015 Гц	±0,05 Гц
194	11.8	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	52,5	-	Частота	52,5016 Гц	52,5000 Гц	-0,0016 Гц	±0,05 Гц
195	11.8	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	52,5	-	Отклонение частоты	2,5017 Гц	2,4900 Гц	-0,0117 Гц	±0,05 Гц
196	11.9	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	-0,0100 °	0,1000°	0,1100°	±0,5 °
197	11.9	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	0,0400 °	0,1000°	0,0600°	±0,5 °
198	11.9	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	-0,0300 °	0,0000°	0,0300°	±0,5 °
199	11.9	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	-0,0100 °	0,1000°	0,1100°	±0,5 °
200	11.9	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	0,0600°	0,2000 °	0,1400°	±0,5 °
201	11.9	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	-0,0100 °	0,0000°	0,0100°	±0,5 °
202	11.9	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	-0,0600 °	0,0000°	0,0600°	±0,5 °
203	11.9	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	0,0400 °	0,0000°	-0,0400 °	±0,5 °
204	11.9	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	-0,0400 °	0,0000°	0,0400°	±0,5 °
205	11.9	184	184	184	6	6	6	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового	89,9700°	90,1000°	0,1300°	±0,5 °

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															сдвига фаза А				
206	11.9	184	184	184	6	6	6	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	90,0400°	90,1000°	0,0600°	±0,5 °
207	11.9	184	184	184	6	6	6	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	90,0000°	90,0000°	0,0000°	±0,5 °
208	11.9	230	230	230	5	5	5	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	90,0000 °	90,1000°	0,1000°	±0,5 °
209	11.9	230	230	230	5	5	5	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	90,0700 °	90,2000°	0,1300°	±0,5 °
210	11.9	230	230	230	5	5	5	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	89,9700°	90,0000°	0,0300°	±0,5 °
211	11.9	276	276	276	1	1	1	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	90,0000 °	90,1000°	0,1000°	±0,5 °
212	11.9	276	276	276	1	1	1	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	90,0500 °	90,1000°	0,0500°	±0,5 °
213	11.9	276	276	276	1	1	1	90	90	90	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	89,9600°	90,0000°	0,0400°	±0,5 °
214	11.9	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	179,9900°	180,1000°	0,1100°	±0,5 °
215	11.9	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	179,9500°	180,1000°	0,1500°	±0,5 °
216	11.9	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	179,9600°	180,0000°	0,0400°	±0,5 °
217	11.9	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	179,9900°	180,1000 °	0,1100°	±0,5 °
218	11.9	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	179,9400°	180,1000°	0,1600°	±0,5 °
219	11.9	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	179,9700°	180,0000°	0,0300°	±0,5 °
220	11.9	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	179,9700 °	180,0000°	0,0300°	±0,5 °

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
221	11.9	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	179,9700°	180,0000 °	0,0300°	±0,5 °
222	11.9	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	179,9600°	179,9000°	-0,0600°	±0,5 °
223	11.9	184	184	184	6	6	6	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	-90,0000 °	-89,9000°	0,1000°	±0,5 °
224	11.9	184	184	184	6	6	6	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	-89,9700°	-89,9000°	0,0700°	±0,5 °
225	11.9	184	184	184	6	6	6	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	-90,0300 °	-90,0000 °	0,0300°	±0,5 °
226	11.9	230	230	230	5	5	5	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	-90,0200 °	-89,9000°	0,1200°	±0,5 °
227	11.9	230	230	230	5	5	5	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	-89,9400°	-89,9000°	0,0400°	±0,5 °
228	11.9	230	230	230	5	5	5	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	-90,0000 °	-90,0000°	0,0000°	±0,5 °
229	11.9	276	276	276	1	1	1	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	-90,0000 °	-89,9000°	0,1000°	±0,5 °
230	11.9	276	276	276	1	1	1	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	-89,9700°	-89,9000°	0,0700°	±0,5 °
231	11.9	276	276	276	1	1	1	270	270	270	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	-90,0300 °	-89,9000°	0,1300°	±0,5 °
232	11.9	184	184	184	6	6	6	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	180,0000°	180,1000 °	0,1000°	±0,5 °
233	11.9	184	184	184	6	6	6	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	179,9500°	180,1000°	0,1500°	±0,5 °
234	11.9	184	184	184	6	6	6	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	179,9700°	180,0000 °	0,0300°	±0,5 °
235	11.9	230	230	230	5	5	5	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	179,9900°	180,1000 °	0,1100°	±0,5 °
236	11.9	230	230	230	5	5	5	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового	179,9100°	179,8000°	-0,1100°	±0,5 °

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															сдвига фаза В				
237	11.9	230	230	230	5	5	5	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	179,9700°	180,0000°	0,0300°	±0,5 °
238	11.9	276	276	276	1	1	1	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза А	179,9800°	180,0000°	0,0200°	±0,5 °
239	11.9	276	276	276	1	1	1	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза В	179,9800°	180,0000°	0,0200°	±0,5 °
240	11.9	276	276	276	1	1	1	-180	-180	-180	120	-120	50	-	Угол фазового сдвига фаза С	179,9800°	180,0000°	0,0200°	±0,5 °
241	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	0	0	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	359,6129°	-0,5000°	-0,1129°	±0,2 °
242	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	0	0	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	-0,1493 °	-0,2000°	-0,0507°	±0,2 °
243	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	0	0	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	359,6386°	-0,5000°	-0,1386°	±0,2 °
244	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	0	0	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	-0,1429°	-0,2000°	-0,0571 °	±0,2 °
245	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	0	0	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для	359,6603°	-0,5000°	-0,1603 °	±0,2 °

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза A, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															фаз А и С)				
246	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	0	0	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	-0,1345 °	-0,2000°	-0,0655°	±0,2 °
247	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	90	90	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-270,6834°	89,2000°	-0,1166°	±0,2 °
248	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	90	90	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	89,5063°	89,4000°	-0,1062 °	±0,2 °
249	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	90	90	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-270,5905°	89,3000°	-0,1095°	±0,2 °
250	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	90	90	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	89,5945°	89,5000°	-0,0945 °	±0,2 °
251	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	90	90	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-270,5053 °	89,4000°	-0,0947°	±0,2 °
252	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	90	90	50	-	Угол фазового сдвига между фазными	89,6765°	89,6000°	-0,0765 °	±0,2 °

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															напряжениями (для фаз A и B)				
253	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	180	180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-180,3966°	179,5000°	-0,1034°	±0,2 °
254	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	180	180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	179,8301 °	179,8000°	-0,0301°	±0,2 °
255	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	180	180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-180,3643 °	179,5000°	-0,1357 °	±0,2 °
256	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	180	180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	179,8452°	179,8000°	-0,0452 °	±0,2 °
257	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	180	180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-180,3811°	179,5000°	-0,1189°	±0,2 °
258	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	180	180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	179,8232°	179,8000°	-0,0232 °	±0,2 °
259	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	270	270	50	-	Угол фазового сдвига между	269,9354°	-90,1000 °	-0,0354 °	±0,2 °

Номер	Пункт						Пар	раметры в	ходного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза A, A	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															фазными напряжениями (для фаз А и С)				
260	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	270	270	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	-89,8768°	-89,9000°	-0,0232 °	±0,2 °
261	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	270	270	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	269,8414°	-90,2000°	-0,0414°	±0,2 °
262	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	270	270	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	-89,9769°	-90,0000°	-0,0231 °	±0,2 °
263	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	270	270	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	269,7913°	-90,3000°	-0,0913 °	±0,2 °
264	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	270	270	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	-90,0280 °	-90,1000°	-0,0720 °	±0,2 °
265	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	-180	-180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-180,4060 °	179,5000°	-0,0940 °	±0,2 °
266	11.10	184	184	184	6	6	6	0	0	0	-180	-180	50	-	Угол фазового	179,8231 °	179,8000°	-0,0231 °	±0,2 °

Номер	Пункт						Пар	раметры в	ходного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и C), °	Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)				
267	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	-180	-180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-180,3937 °	179,5000°	-0,1063 °	±0,2 °
268	11.10	230	230	230	5	5	5	0	0	0	-180	-180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	179,8248°	179,8000°	-0,0248 °	±0,2 °
269	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	-180	-180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и С)	-180,3637°	179,5000°	-0,1363 °	±0,2 °
270	11.10	276	276	276	1	1	1	0	0	0	-180	-180	50	-	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз А и В)	179,8384°	179,8000°	-0,0384 °	±0,2 °
271	11.11	184	184	184	6	6	6	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
272	11.11	184	184	184	6	6	6	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-0,5010	-0,5010	0,0000 %	±1 %
273	11.11	184	184	184	6	6	6	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
274	11.11	184	184	184	6	6	6	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
275	11.11	230	230	230	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
276	11.11	230	230	230	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-0,5010	-0,5010	0,0000 %	±1 %
277	11.11	230	230	230	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
278	11.11	230	230	230	5	5	5	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
279	11.11	276	276	276	1	1	1	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-0,4990	-0,4990	0,0000 %	±1 %
280	11.11	276	276	276	1	1	1	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-0,5010	-0,5000	-0,1996 %	±1 %
281	11.11	276	276	276	1	1	1	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-0,4990	-0,5000	0,2004 %	±1 %
282	11.11	276	276	276	1	1	1	120	120	120	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
283	11.11	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
284	11.11	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
285	11.11	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															фаза С				
286	11.11	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
287	11.11	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
288	11.11	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
289	11.11	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
290	11.11	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
291	11.11	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
292	11.11	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
293	11.11	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
294	11.11	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-1,0000	-1,0000	0,0000 %	±1 %
295	11.11	184	184	184	6	6	6	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
296	11.11	184	184	184	6	6	6	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-0,4990	-0,4990	0,0000 %	±1 %
297	11.11	184	184	184	6	6	6	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	одного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															активной мощности фаза С				
298	11.11	184	184	184	6	6	6	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-0,5000	-0,4990	-0,2000 %	±1 %
299	11.11	230	230	230	5	5	5	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
300	11.11	230	230	230	5	5	5	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-0,4990	-0,4990	0,0000 %	±1 %
301	11.11	230	230	230	5	5	5	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
302	11.11	230	230	230	5	5	5	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-0,5000	-0,4990	-0,2000 %	±1 %
303	11.11	276	276	276	1	1	1	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	-0,5000	-0,5020	0,4000 %	±1 %
304	11.11	276	276	276	1	1	1	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
305	11.11	276	276	276	1	1	1	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	-0,5010	-0,5010	0,0000 %	±1 %
306	11.11	276	276	276	1	1	1	240	240	240	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	-0,5000	-0,5000	0,0000 %	±1 %
307	11.11	184	184	184	6	6	6	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	0,5000	0,4990	-0,2000 %	±1 %
308	11.11	184	184	184	6	6	6	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	0,5010	0,5010	0,0000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного сі	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
309	11.11	184	184	184	6	6	6	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
310	11.11	184	184	184	6	6	6	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
311	11.11	230	230	230	5	5	5	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
312	11.11	230	230	230	5	5	5	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	0,5010	0,5010	0,0000 %	±1 %
313	11.11	230	230	230	5	5	5	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
314	11.11	230	230	230	5	5	5	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
315	11.11	276	276	276	1	1	1	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	0,4990	0,4990	0,0000 %	±1 %
316	11.11	276	276	276	1	1	1	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
317	11.11	276	276	276	1	1	1	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	0,4990	0,5000	0,2004 %	±1 %
318	11.11	276	276	276	1	1	1	300	300	300	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	0,5000	0,4990	-0,2000 %	±1 %
319	11.11	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
320	11.11	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															фаза В				
321	11.11	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
322	11.11	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
323	11.11	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
324	11.11	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
325	11.11	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
326	11.11	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
327	11.11	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
328	11.11	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
329	11.11	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	1,0000	1,0000	0,0000 %	±1 %
330	11.11	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	1,0000	0,9990	-0,1000 %	±1 %
331	11.11	184	184	184	6	6	6	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
332	11.11	184	184	184	6	6	6	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент	0,4990	0,4990	0,0000 %	±1 %

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															активной мощности фаза В				
333	11.11	184	184	184	6	6	6	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
334	11.11	184	184	184	6	6	6	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	0,5000	0,4990	-0,2000 %	±1 %
335	11.11	230	230	230	5	5	5	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
336	11.11	230	230	230	5	5	5	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	0,4990	0,4990	0,0000 %	±1 %
337	11.11	230	230	230	5	5	5	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	0,5000	0,5000	0,0000 %	±1 %
338	11.11	230	230	230	5	5	5	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	0,5000	0,4990	-0,2000 %	±1 %
339	11.11	276	276	276	1	1	1	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза А	0,5010	0,5000	-0,1996 %	±1 %
340	11.11	276	276	276	1	1	1	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза В	0,5000	0,4990	-0,2000 %	±1 %
341	11.11	276	276	276	1	1	1	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности фаза С	0,5010	0,5000	-0,1996 %	±1 %
342	11.11	276	276	276	1	1	1	60	60	60	120	-120	50	-	Коэффициент активной мощности	0,5000	0,4990	-0,2000 %	±1 %
343	11.12	184	184	184	6	6	6	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-4,7072	-4,7074	-0,0002	±0,153

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
344	11.12	184	184	184	6	6	6	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	-4,6893	-4,6805	0,0088	±0,153
345	11.12	184	184	184	6	6	6	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-4,7169	-4,7049	0,0120	±0,153
346	11.12	184	184	184	6	6	6	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-4,7044	-4,6971	0,0073	±0,153
347	11.12	230	230	230	5	5	5	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-4,7095	-4,7060	0,0035	±0,153
348	11.12	230	230	230	5	5	5	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	-4,6755	-4,6673	0,0082	±0,153
349	11.12	230	230	230	5	5	5	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-4,7142	-4,7046	0,0096	±0,153
350	11.12	230	230	230	5	5	5	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-4,6997	-4,6924	0,0073	±0,153
351	11.12	276	276	276	1	1	1	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-4,7097	-4,7191	-0,0094	±0,153
352	11.12	276	276	276	1	1	1	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	-4,6932	-4,6942	-0,0010	±0,153
353	11.12	276	276	276	1	1	1	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-4,7211	-4,7172	0,0039	±0,153
354	11.12	276	276	276	1	1	1	102	102	102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной	-4,7080	-4,7096	-0,0016	±0,153

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															мощности				
355	11.12	184	184	184	6	6	6	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-4,7074	-4,7076	-0,0002	±0,153
356	11.12	184	184	184	6	6	6	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	-4,6888	-4,6814	0,0074	±0,153
357	11.12	184	184	184	6	6	6	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-4,7152	-4,7040	0,0112	±0,153
358	11.12	184	184	184	6	6	6	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-4,7038	-4,6976	0,0062	±0,153
359	11.12	230	230	230	5	5	5	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-4,7064	-4,7043	0,0021	±0,153
360	11.12	230	230	230	5	5	5	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	-4,6781	-4,6732	0,0049	±0,153
361	11.12	230	230	230	5	5	5	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-4,7163	-4,7039	0,0124	±0,153
362	11.12	230	230	230	5	5	5	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-4,7002	-4,6941	0,0061	±0,153
363	11.12	276	276	276	1	1	1	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-4,7105	-4,7223	-0,0118	±0,153
364	11.12	276	276	276	1	1	1	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	-4,6950	-4,7009	-0,0059	±0,153
365	11.12	276	276	276	1	1	1	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент	-4,7192	-4,7166	0,0026	±0,153

Номер	Пункт						Пар	раметры в	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза A, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и B), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															реактивной мощности фаза С				
366	11.12	276	276	276	1	1	1	-78	-78	-78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-4,7083	-4,7130	-0,0047	±0,153
367	11.12	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-0,0001	0,0000	0,0001	±0,05
368	11.12	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	0,0007	0,0006	-0,0001	±0,05
369	11.12	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-0,0006	0,0000	0,0006	±0,05
370	11.12	184	184	184	6	6	6	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	0,0000	0,0000	0,0000	±0,05
371	11.12	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-0,0002	0,0000	0,0002	±0,05
372	11.12	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	0,0011	0,0010	-0,0001	±0,05
373	11.12	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-0,0002	0,0000	0,0002	±0,05
374	11.12	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	0,0002	0,0000	-0,0002	±0,05
375	11.12	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-0,0004	-0,0001	0,0003	±0,05

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза A, A	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
376	11.12	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	0,0005	0,0002	-0,0003	±0,05
377	11.12	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-0,0008	-0,0001	0,0007	±0,05
378	11.12	276	276	276	1	1	1	0	0	0	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-0,0002	0,0000	0,0002	±0,05
379	11.12	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	0,0001	0,0000	-0,0001	±0,05
380	11.12	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	0,0008	0,0010	0,0002	±0,05
381	11.12	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-0,0007	0,0000	0,0007	±0,05
382	11.12	184	184	184	6	6	6	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	0,0001	0,0000	-0,0001	±0,05
383	11.12	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-0,0001	0,0000	0,0001	±0,05
384	11.12	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	0,0011	0,0010	-0,0001	±0,05
385	11.12	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-0,0003	0,0000	0,0003	±0,05
386	11.12	230	230	230	5	5	5	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной	0,0002	0,0000	-0,0002	±0,05

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза А, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и В), °	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															мощности				
387	11.12	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	-0,0004	-0,0007	-0,0003	±0,05
388	11.12	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	0,0006	0,0000	-0,0006	±0,05
389	11.12	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	-0,0008	-0,0004	0,0004	±0,05
390	11.12	276	276	276	1	1	1	180	180	180	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	-0,0002	-0,0003	-0,0001	±0,05
391	11.12	184	184	184	6	6	6	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	4,7028	4,7013	-0,0015	±0,153
392	11.12	184	184	184	6	6	6	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	4,7210	4,7286	0,0076	±0,153
393	11.12	184	184	184	6	6	6	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	4,6954	4,7064	0,0110	±0,153
394	11.12	184	184	184	6	6	6	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	4,7064	4,7118	0,0054	±0,153
395	11.12	230	230	230	5	5	5	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	4,7022	4,7031	0,0009	±0,153
396	11.12	230	230	230	5	5	5	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	4,7334	4,7418	0,0084	±0,153
397	11.12	230	230	230	5	5	5	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент	4,6959	4,7032	0,0073	±0,153

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	_	Измеренное	погрешности	Пределы допускае- мой по- грешности
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и C), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике		
															реактивной мощности фаза С				
398	11.12	230	230	230	5	5	5	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	4,7105	4,7163	0,0058	±0,153
399	11.12	276	276	276	1	1	1	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	4,7008	4,6919	-0,0089	±0,153
400	11.12	276	276	276	1	1	1	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	4,7177	4,7133	-0,0044	±0,153
401	11.12	276	276	276	1	1	1	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	4,6865	4,6936	0,0071	±0,153
402	11.12	276	276	276	1	1	1	78	78	78	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	4,7016	4,7004	-0,0012	±0,153
403	11.12	184	184	184	6	6	6	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	4,6986	4,6898	-0,0088	±0,153
404	11.12	184	184	184	6	6	6	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	4,7222	4,7309	0,0087	±0,153
405	11.12	184	184	184	6	6	6	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	4,6904	4,7053	0,0149	±0,153
406	11.12	184	184	184	6	6	6	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	4,7037	4,7090	0,0053	±0,153
407	11.12	230	230	230	5	5	5	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	4,6929	4,6889	-0,0040	±0,153

Номер	Пункт						Пар	раметры вх	кодного с	игнала					Проверяемый	1	Измеренное	Значение	Пределы допускае- мой по- грешности
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике	1 *	
408	11.12	230	230	230	5	5	5	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	4,7374	4,7394	0,0020	±0,153
409	11.12	230	230	230	5	5	5	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	4,6968	4,7095	0,0127	±0,153
410	11.12	230	230	230	5	5	5	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	4,7090	4,7128	0,0038	±0,153
411	11.12	276	276	276	1	1	1	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза А	4,6955	4,6721	-0,0234	±0,153
412	11.12	276	276	276	1	1	1	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза В	4,7164	4,7110	-0,0054	±0,153
413	11.12	276	276	276	1	1	1	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности фаза С	4,6879	4,6815	-0,0064	±0,153
414	11.12	276	276	276	1	1	1	-102	-102	-102	120	-120	50	-	Коэффициент реактивной мощности	4,6999	4,6903	-0,0096	±0,153
415	11.13	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза А	20,0143 %	19,9000 %	-0,1143 %	±0,5 %
416	11.13	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза В	19,9961 %	19,9000 %	-0,0961 %	±0,5 %
417	11.13	184	184	184	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза С	20,0087 %	19,9000 %	-0,1087 %	±0,5 %
418	11.13	207	207	207	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение	10,0187 %	9,9000 %	-0,1187 %	±0,5 %

Номер	Пункт мето- дики повер- ки						Пар	раметры вх	одного сі	игнала					Проверяемый	_	Измеренное	погрешности	Пределы
опера- ции		Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и С), °	Частота, Гц	Время изме- рения, с	параметр		значение на поверяемом счетчике		допускае- мой по- грешности
															напряжения фаза А				
419	11.13	207	207	207	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза В	9,9991 %	9,9000 %	-0,0991 %	±0,5 %
420	11.13	207	207	207	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза С	10,0109 %	9,9000 %	-0,1109 %	±0,5 %
421	11.13	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза А	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	±0,5 %
422	11.13	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза В	0,0013 %	0,0000 %	-0,0013 %	±0,5 %
423	11.13	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза С	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	±0,5 %
424	11.13	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза А	0,0209 %	0,0000 %	-0,0209 %	±0,5 %
425	11.13	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза В	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	±0,5 %
426	11.13	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Отрицательное отклонение напряжения фаза С	0,0030 %	0,0000 %	-0,0030 %	±0,5 %
427	11.13	253	253	253	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза А	9,9752 %	10,0000 %	0,0248 %	±0,5 %
428	11.13	253	253	253	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза В	9,9983 %	10,0000 %	0,0017 %	±0,5 %
429	11.13	253	253	253	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное	9,9857 %	10,0000 %	0,0143 %	±0,5 %

Номер	Пункт						Пар	раметры в	ходного с	игнала					Проверяемый	Измеренное	Измеренное	Значение	Пределы
опера- ции	мето- дики повер- ки	Напря- жение фаза A, В	Напря- жение фаза В, В	Напря- жение фаза С, В	Сила тока фаза А, А	Сила тока фаза В, А	Сила тока фаза С, А	Угол фазо- вого сдви- га, фаза А, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза В, °	Угол фазо- вого сдви- га, фаза С, °	сдвига между фазными	Угол фазового сдвига между фазными напряжениями (для фаз A и C), °	Гц	Время изме- рения, с	параметр	значение на эталонном счетчике	значение на поверяемом счетчике	погрешности измерения	допускае- мой по- грешности
															отклонение напряжения фаза С				
430	11.13	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза А	19,9630 %	20,0000 %	0,0370 %	±0,5 %
431	11.13	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза В	19,9957 %	20,0000 %	0,0043 %	±0,5 %
432	11.13	276	276	276	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	600	Положительное отклонение напряжения фаза С	19,9804 %	20,0000 %	0,0196 %	±0,5 %
433	11.14	230	230	230	5	5	5	0	0	0	120	-120	50	-	Точность хода часов	-	-	136,8580 c/сут	±0,5 c/cyT

Заключение:

Средство измерений непригодно к применению.

Поверитель: Городишенин Артемий Михайлович